

江苏省教育厅办公室文件

苏教办基〔2018〕8号

省教育厅办公室关于全面改善义务教育薄弱学校办学条件工作进展情况通报

各设区市教育局，昆山市、泰兴市、沭阳县教育局：

为及时掌握并公开各地全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件工作进展情况，全力推进各地实施改薄项目，不断提升义务教育学校标准化建设和义务教育均衡发展水平，江苏省改善义务教育薄弱学校办学条件领导小组办公室根据各市、县（市、区）报送的改薄工作月报数据，对全省各市 2014 年至 2018 年 10 月底改薄工作中校园校舍建设、设施设备购置等情况进行了整理汇总。现将有关情况通报如下：

一、校园校舍建设进展情况

（一）校舍建设情况

1. 开工情况

全省已开工项目学校 4457 所，已开工校园校舍建设项目 8248 个。已开工面积 2324 万平方米，占改薄五年规划校舍建设总面积(以下简称“开工率”)的 128.98%。

开工率由高到低排序，依次是：南京（208.59%）、苏州（155.59%）、淮安（149.99%）、徐州（132.65%）、连云港（131.81%）、镇江（131.70%）、无锡（130.97%）、南通（126.33%）、常州（114.44%）、扬州（112.39%）、盐城（112.09%）、泰州（109.95%）、宿迁（89.86%）。

2. 竣工情况

全省已竣工项目学校 4052 所，已竣工项目数 7482 个，竣工面积 1964 万平方米，占改薄五年规划校舍建设总面积（以下简称“竣工率”）的 108.98%。

竣工率由高到低排序，依次是：南京（137.23%）、镇江（128.20%）、连云港（127.73%）、无锡（122.03%）、南通（118.42%）、淮安（115.04%）、徐州（110.85%）、泰州（109.31%）、常州（108.21%）、扬州（105.80%）、盐城（97.87%）、苏州（93.34%）、宿迁（78.65%）。

竣工面积按行政区划依次是（单位：万平方米）：南京（173.72）、无锡（97.85）、徐州（361.91）、常州（118.46）、苏州（105.64）、南通（164.31）、连云港（192.81）、淮安（112.86）、盐城（175.64）、扬州（110.46）、镇江（108.28）、泰州（49.33）、宿迁（192.63）。

（二）室外运动场建设情况

全省已开工建设室外运动场 956 万平方米，占改薄五年规划室外运动场建设总面积的 116.17%。已竣工面积 939 万平方米，竣工率为 114.08%。

竣工率由高到低排序，依次是：无锡（276.05%）、南京（151.24%）、连云港（123.72%）、宿迁（119.70%）、镇江（118.47%）、淮安（116.37%）、苏州（112.54%）、徐州（108.47%）、常州（107.65%）、泰州（107.50%）、扬州（106.62%）、南通（104.30%）、盐城（87.88%）。

竣工面积按行政区划依次是（单位：万平方米）：南京（56.6）、无锡（52.63）、徐州（187.74）、常州（17.95）、苏州（39.35）、南通（108.74）、连云港（56.16）、淮安（46.88）、盐城（95.55）、扬州（74.84）、镇江（51.56）、泰州（35.33）、宿迁（115.49）。

（三）校园校舍建设经费投入情况

全省已累计支出校园校舍建设经费 499.69 亿元，占改薄五年规划总投入的 122.98%。

经费投入完成率由高到低排序，依次是：淮安（179.36%）、南京（165.74%）、无锡（147.03%）、徐州（133.52%）、扬州（129.60%）、常州（124.60%）、盐城（121.44%）、泰州（118.59%）、南通（112.22%）、连云港（111.18%）、苏州（104.29%）、镇江（90.75%）、宿迁（76.24%）。

累计支出校园校舍建设经费按行政区划依次是（单位：亿元）：南京（63.19）、无锡（35.52）、徐州（81.45）、常州（42.21）、苏

州（43.63）、南通（35.58）、连云港（31.13）、淮安（31.59）、盐城（40.64）、扬州（35.89）、镇江（15.28）、泰州（11.01）、宿迁（32.57）。

二、设施设备购置进展情况

全省已完成设施设备购置学校 5381 所，完成设施设备购置 122.34 亿元，占改薄五年规划设施设备采购总额（以下简称“采购完成率”）的 110.8%。其中生活设施 135.07 万台/件/套，价值 125766 万元；图书 6486.20 万册，价值 94070 万元；数字教育资源 231.11 万 GB，价值 22398 万元；课桌凳 353.97 万套，价值 78312 万元；计算机、教学仪器设备 628.92 万台/件/套，价值 902866 万元。

采购完成率由高到低排序，依次是：南京（163.48%）、无锡（158.2%）、镇江（119.26%）、南通（117.05%）、淮安（110.19%）、扬州（103.63%）、连云港（103.1%）、盐城（102.52%）、常州（102.02%）、徐州（101%）、泰州（98.26%）、苏州（89.96%）、宿迁（84.48%）。

完成采购任务量按行政区划依次是（单位：万元）：南京（172941）、无锡（114909）、徐州（175335）、常州（51098）、苏州（68262）、南通（120311）、连云港（74822）、淮安（73027）、盐城（102782）、扬州（63801）、镇江（41870）、泰州（41086）、宿迁（123168）。

总体上看，全省各市正积极稳步推进改薄工作，对改薄工作越来越重视，工作力度越来越大，经费投入越来越多，改薄项目

推进实施进度越来越快，改薄成效越来越显著。在校园校舍建设项目、室外运动场建设项目、校园校舍建设经费投入及设施设备购置项目上，全省大部分地区已完成或超额完成预定任务，改薄工作成效明显，达到了需时进度要求。其中，南京、无锡、徐州、常州、南通、连云港、淮安、扬州 8 市在几项主要工作上均已达到了规划目标，特给予通报表扬。

另外值得指出的是，宿迁市校园校舍建设竣工率低于 80%，与全省的进展情况相比相差较大。盐城市室外运动场竣工率低于 90%，进度较慢。宿迁市校园校舍建设经费投入完成率较低，低于 80%，应尽快加大投入。苏州、宿迁 2 市设施设备采购完成率低于 90%，相对靠后。请上述各市务必引起高度重视，认真分析原因，完善工作机制，进一步加大资金投入力度，抢抓施工进度，确保校园校舍建设和设施设备采购等各项改薄工作加快推进，力保我省完成全面改薄任务。

- 附件：1.截至 2018 年 10 月底各市校园校舍建设项目实施进展情况表
2.截至 2018 年 10 月底各市设施设备购置项目实施进展情况表



(此件主动公开)

截止 2018 年 10 月底各市校园校舍建设项目实施进展情况表

单位：平方米、万元、%

市别	校舍建设							室外运动场建设				校园校舍建设经费投入			
	五年规划建设面积	开工面积	开工率	开工率排名	竣工面积	竣工率	竣工率排名	五年规划建设面积	竣工面积	竣工率	竣工率排名	五年规划总投入	累计支出经费	经费投入完成率	经费投入完成率排名
合计	18021025	23243729	128.98		19639173	108.98		8229306	9388128	114.08		4063123	4996881	122.98	
南京市	1265896	2640518	208.59	1	1737205	137.23	1	374272	566046	151.24	2	381283	631930	165.74	2
无锡市	801896	1050224	130.97	7	978544	122.03	4	190655	526307	276.05	1	241577	355182	147.03	3
徐州市	3264725	4330589	132.65	4	3619071	110.85	7	1730859	1877425	108.47	8	610008	814482	133.52	4
常州市	1094719	1252812	114.44	9	1184634	108.21	9	166703	179454	107.65	9	338767	422111	124.60	6
苏州市	1131743	1760934	155.59	2	1056423	93.34	12	349656	393506	112.54	7	418351	436306	104.29	11
南通市	1387539	1752894	126.33	8	1643148	118.42	5	1042546	1087372	104.30	12	317079	355826	112.22	9
连云港市	1509532	1989669	131.81	5	1928115	127.73	3	453927	561604	123.72	3	279998	311316	111.18	10
淮安市	981055	1471483	149.99	3	1128617	115.04	6	402860	468788	116.37	6	176142	315924	179.36	1
盐城市	1794662	2011672	112.09	11	1756414	97.87	11	1087257	955462	87.88	13	334634	406374	121.44	7
扬州市	1044040	1173370	112.39	10	1104608	105.80	10	701908	748359	106.62	11	276923	358905	129.60	5
镇江市	844663	1112420	131.70	6	1082820	128.20	2	435232	515631	118.47	5	168361	152780	90.75	12
泰州市	451280	496172	109.95	12	493309	109.31	8	328679	353321	107.50	10	92802	110052	118.59	8
宿迁市	2449275	2200972	89.86	13	1926265	78.65	13	964752	1154852	119.70	4	427197	325694	76.24	13

附件 2

截止 2018 年 10 月底各市设施设备购置项目实施进展情况表

单位：台、件、套、册、GB、万元、%

市别	五年规划 采购设施 设备价值	购置情况										已采购 设施设 备价值	采购完 成率	采购 进度 排名
		生活设施		图书		数字教育资源		课桌凳		计算机、教学 仪器				
		数量	价值	数量	价值	数量	价值	数量	价值	数量	价值			
合计	1104164	1350658	125766	64862015	94070	2311095	22398	3539685	78312	6289163	902866	1223412	110.80	
南京市	105788	286035	17569	6884152	8031	94222	1545	285913	9290	1650173	136506	172941	163.48	1
无锡市	72635	86746	16790	2606866	8427	102973	6204	212857	8634	184795	74854	114909	158.20	2
徐州市	173600	113988	10709	13821856	23275	223081	2737	849049	12812	658169	125803	175335	101.00	10
常州市	50084	41917	5955	1065269	2147	25471	475	167153	5219	237837	37302	51098	102.02	9
苏州市	75877	67728	8130	5595319	5247	58472	823	152295	4064	186432	49998	68262	89.96	12
南通市	102789	93418	13821	3597389	5964	156366	1895	295709	6777	432740	91854	120311	117.05	4
连云港市	72576	89156	9159	6036988	6364	39294	1296	410740	8173	268231	49831	74822	103.10	7
淮安市	66272	32381	5952	2480414	2862	1013818	1521	97062	2494	132460	60197	73027	110.19	5
盐城市	100258	49816	5722	9319371	11191	436323	2237	287443	4929	1256887	78702	102782	102.52	8
扬州市	61565	122834	6670	2047726	3863	42061	596	176196	3348	267283	49323	63801	103.63	6
镇江市	35108	64849	4948	1240509	2235	5229	511	93265	2196	270416	31980	41870	119.26	3
泰州市	41815	33287	4249	2382344	3717	72256	1621	129562	2451	90023	29047	41086	98.26	11
宿迁市	145797	268503	16091	7783812	10747	41529	938	382441	7924	653717	87468	123168	84.48	13

江苏省教育厅办公室

2018年12月4日印发
