

江苏省教育厅办公室文件

苏教办基〔2019〕1号

省教育厅办公室关于全面改善义务教育薄弱学校办学条件工作进展情况通报

各设区市教育局，昆山市、泰兴市、沭阳县教育局：

为及时掌握并公开各地全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件工作进展情况，全力推进各地实施改薄项目，不断提升义务教育学校标准化建设和义务教育均衡发展水平，江苏省改善义务教育薄弱学校办学条件领导小组办公室根据各市、县（市、区）报送的改薄工作月报数据，对全省各市 2014 年至 2018 年 12 月底改薄工作中校园校舍建设、设施设备购置等情况进行了整理汇总。现将有关情况通报如下：

一、校园校舍建设进展情况

（一）校舍建设情况

1. 开工情况

全省已开工项目学校 4611 所，已开工校园校舍建设项目 8636 个。已开工面积 2444 万平方米，占改薄五年规划校舍建设总面积(以下简称“开工率”)的 135.61%。

开工率由高到低排序，依次是：南京（214.26%）、苏州（169.62%）、淮安（161.92%）、连云港（137.43%）、徐州（136.26%）、镇江（134.52%）、无锡（133.24%）、南通（131.86%）、盐城（121.53%）、常州（120.33%）、扬州（117.64%）、泰州（113.93%）、宿迁（98.79%）。

2. 竣工情况

全省已竣工项目学校 4236 所，已竣工项目数 7984 个，竣工面积 2115 万平方米，占改薄五年规划校舍建设总面积（以下简称“竣工率”）的 117.37%。

竣工率由高到低排序，依次是：南京（151.84%）、连云港（133.75%）、镇江（131.44%）、无锡（126.92%）、南通（126.64%）、淮安（125.97%）、常州（117.1%）、泰州（113.93%）、徐州（113.83%）、苏州（112.43%）、盐城（111.57%）、扬州（109.44%）、宿迁（88.15%）。

竣工面积按行政区划依次是（单位：万平方米）：南京（192.22）、无锡（101.78）、徐州（371.62）、常州（128.2）、苏州（127.24）、南通（175.72）、连云港（201.89）、淮安（123.58）、盐城（200.23）、扬州（114.26）、镇江（111.02）、泰州（51.41）、宿迁（215.91）。

（二）室外运动场建设情况

全省已开工建设室外运动场 1049 万平方米，占改薄五年规划室外运动场建设总面积的 127.5%。已竣工面积 1032 万平方米，竣工率为 125.47%。

竣工率由高到低排序，依次是：无锡（282.9%）、南京（248.19%）、常州（170.64%）、连云港（133.25%）、宿迁（128.42%）、镇江（124.41%）、淮安（121.83%）、苏州（121.15%）、泰州（115.39%）、扬州（108.94%）、徐州（108.47%）、常州（170.64%）、盐城（106.52%）、南通（104.88%）。

竣工面积按行政区划依次是（单位：万平方米）：南京（92.89）、无锡（53.94）、徐州（187.74）、常州（28.45）、苏州（42.36）、南通（109.34）、连云港（60.49）、淮安（49.08）、盐城（115.81）、扬州（76.47）、镇江（54.15）、泰州（37.93）、宿迁（123.89）。

（三）校园校舍建设经费投入情况

全省已累计支出校园校舍建设经费 545.7 亿元，占改薄五年规划总投入的 134.3%。

经费投入完成率由高到低排序，依次是：淮安（196.51%）、南京（178.4%）、无锡（148.58%）、盐城（139.46%）、徐州（138.57%）、常州（134.68%）、扬州（134.18%）、泰州（126.68%）、连云港（125.80%）、苏州（119.77%）、南通（118.27%）、镇江（102.61%）、宿迁（96.74%）。

累计支出校园校舍建设经费按行政区划依次是（单位：亿元）：南京（68.02）、无锡（35.89）、徐州（84.53）、常州（45.63）、苏州（50.1）、南通（37.5）、连云港（35.22）、淮安（34.61）、盐城（46.67）、扬州（37.16）、镇江（17.28）、泰州（11.76）、宿迁（41.33）。

二、设施设备购置进展情况

全省已完成设施设备购置学校 5671 所，完成设施设备购置 136.27 亿元，占改薄五年规划设施设备采购总额（以下简称“采购完成率”）的 123.41%。其中生活设施 150.67 万台/件/套，价值 143677 万元；图书 7128.78 万册，价值 104774 万元；数字教育资源 241.69 万 GB，价值 24549 万元；课桌凳 379.06 万套，价值 84765 万元；计算机、教学仪器设备 733.31 万台/件/套，价值 1004932 万元。

采购完成率由高到低排序，依次是：南京（185.06%）、无锡（170.97%）、常州（133.55%）、镇江（125.1%）、淮安（124.45%）、南通（122.51%）、扬州（118.21%）、连云港（113.75%）、盐城（111.39%）、泰州（107.79%）、苏州（105.47%）、徐州（103.81%）、宿迁（103.71%）。

完成采购任务量按行政区划依次是（单位：万元）：南京（195767）、无锡（124184）、徐州（180214）、常州（66889）、苏州（80028）、南通（125928）、连云港（82558）、淮安（82479）、盐城（111673）、扬州（72773）、镇江（43919）、泰州（45074）、宿迁（151211）。

总体上看，全省各市正积极稳步推进改薄工作，对改薄工作越来越重视，工作力度越来越大，经费投入越来越多，改薄项目推进实施进度越来越快，改薄成效越来越显著。在校园校舍建设项目、室外运动场建设项目、校园校舍建设经费投入及设施设备购置项目上，全省各市基本已完成或超额完成规划任务，改薄工作成效明显，达到了需时进度要求。南京、常州、苏州、南通、

盐城、镇江 6 市在各项任务中抢抓时间，推进迅速，部分落后项目进度赶超明显，目前均已达到了规划目标。其中苏州市在着力推进改薄规划外，积极统筹规划，调整和新增了一大批项目。全市调整、新增、新建改扩建、运动场地建设、设施设备购置项目 364 个，涉及 278 所学校，新增总投入资金 209.02 亿元。宿迁市委市政府高度重视全面改薄工作，市政府主要领导两次作出批示，要求各级政府高度重视。分管领导召开全市改薄工作推进会，并组织专项督查，积极推进改薄工作。目前该市室外运动场建设及设施设备购置项目已达到规划目标，其他项目的进度也提速明显，改薄工作成效显著。

目前全省义务教育学校改薄工作已进入扫尾总结阶段，请各市认真摸底排查，树立问题清单，寻找差距和短板，按进度要求与义务教育学校标准化建设相结合，与化解大班额办学相结合，采取切实有效措施，巩固已有成效，力保我省全面完成改薄任务。

- 附件：1.截至 2018 年 12 月底各市校园校舍建设项目实施进展情况表
- 2.截至 2018 年 12 月底各市设施设备购置项目实施进展情况表



(此件主动公开)

附件 1

截止 2018 年 12 月底各市校园校舍建设项目实施进展情况表

单位：平方米、万元、%

市别	校舍建设							室外运动场建设				校园校舍建设经费投入			
	五年规划 建设面积	开工面积	开工率	开工率 排名	竣工面积	竣工率	竣工率 排名	五年规划 建设面积	竣工面积	竣工率	竣工率 排名	五年规划 总投入	累计支 出经费	经费投 入完成 率	经费投 入完成 率排名
合计	18021025	24438134	135.61		21150859	117.37		8229306	10325178	125.47		4063123	5456970	134.30	
南京市	1265896	2712349	214.26	1	1922183	151.84	1	374272	928894	248.19	2	381283	680200	178.40	2
无锡市	801896	1068434	133.24	7	1017754	126.92	4	190655	539370	282.90	1	241577	358930	148.58	3
徐州市	3264725	4448392	136.26	5	3716175	113.83	9	1730859	1877425	108.47	11	610008	845297	138.57	5
常州市	1094719	1317297	120.33	10	1281951	117.10	7	166703	284454	170.64	3	338767	456262	134.68	6
苏州市	1131743	1919634	169.62	2	1272442	112.43	10	349656	423596	121.15	8	418351	501045	119.77	10
南通市	1387539	1829638	131.86	8	1757206	126.64	5	1042546	1093372	104.88	13	317079	375001	118.27	11
连云港市	1509532	2074517	137.43	4	2018930	133.75	2	453927	604875	133.25	4	279998	352238	125.80	9
淮安市	981055	1588566	161.92	3	1235803	125.97	6	402860	490788	121.83	7	176142	346144	196.51	1
盐城市	1794662	2181098	121.53	9	2002327	111.57	11	1087257	1158111	106.52	12	334634	466695	139.46	4
扬州市	1044040	1228186	117.64	11	1142608	109.44	12	701908	764659	108.94	10	276923	371567	134.18	7
镇江市	844663	1136213	134.52	6	1110213	131.44	3	435232	541453	124.41	6	168361	172759	102.61	12
泰州市	451280	514148	113.93	12	514148	113.93	8	328679	379250	115.39	9	92802	117560	126.68	8
宿迁市	2449275	2419662	98.79	13	2159119	88.15	13	964752	1238930	128.42	5	427197	413272	96.74	13

附件 2

截止 2018 年 12 月底各市设施设备购置项目实施进展情况表

单位：台、件、套、册、GB、万元、%

市别	五年规划 采购设施 设备价值	购置情况										已采购 设施设 备价值	采购完 成率	采购 进度 排名
		生活设施		图书		数字教育资源		课桌凳		计算机、教学 仪器				
		数量	价值	数量	价值	数量	价值	数量	价值	数量	价值			
合计	1104164	1506738	143677	71287811	104774	2416853	24549	3790621	84765	7333054	1004932	1362697	123.41	
南京市	105788	293220	18394	7256239	8800	94522	1625	311505	10162	1995600	156785	195767	185.06	1
无锡市	72635	108710	18199	2964214	9228	103289	6341	230691	9288	215584	81129	124184	170.97	2
徐州市	173600	117109	11199	13899203	23459	223133	2743	857121	12972	666960	129840	180214	103.81	12
常州市	50084	53042	7171	1714445	3154	28822	593	229855	6595	324880	49377	66889	133.55	3
苏州市	75877	76483	9511	6133709	6280	72110	1062	166900	4414	215363	58761	80028	105.47	11
南通市	102789	114449	16181	4170682	6978	156566	1925	305653	6978	438662	93867	125928	122.51	6
连云港市	72576	91953	10771	6481053	6936	42595	1406	432765	8861	274371	54584	82558	113.75	8
淮安市	66272	40047	6613	2677947	3212	1017203	1632	108112	2995	142722	68026	82479	124.45	5
盐城市	100258	69295	7173	10551792	12621	448952	2356	325183	5498	1655166	84024	111673	111.39	9
扬州市	61565	139115	8058	2207142	4141	44869	686	193901	3734	338018	56155	72773	118.21	7
镇江市	35108	74888	5860	1306562	2382	5229	511	94689	2273	281451	32893	43919	125.10	4
泰州市	41815	36170	4496	2666183	4157	73811	1647	134165	2584	102297	32190	45074	107.79	10
宿迁市	145797	292257	20051	9258640	13427	105752	2022	400081	8410	681980	107301	151211	103.71	13

