

江苏省教育厅办公室文件

苏教办基〔2019〕2号

省教育厅办公室关于全面改善义务教育薄弱学校办学条件工作进展情况通报

各设区市教育局，昆山市、泰兴市、沭阳县教育局：

为及时掌握并公开各地全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件工作进展情况，全力推进各地实施改薄项目，不断提升义务教育学校标准化建设和义务教育均衡发展水平，江苏省改善义务教育薄弱学校办学条件领导小组办公室根据各市、县（市、区）报送的改薄工作月报数据，对全省各市2014年至2019年4月底改薄工作中校园校舍建设、设施设备购置等情况进行了整理汇总。现将有关情况通报如下：

一、校园校舍建设进展情况

（一）校舍建设情况

1. 开工情况

全省已开工项目学校 4705 所，已开工校园校舍建设项目 8751 个。已开工面积 2505 万平方米，占改薄五年规划校舍建设总面积(以下简称“开工率”)的 139%。

开工率由高到低排序，依次是：南京（214.76%）、苏州（173.57%）、淮安（162.26%）、无锡（148.53%）、徐州（146.40%）、连云港（138.09%）、镇江（134.52%）、南通（134.10%）、盐城（121.98%）、常州（121.64%）、扬州（118.19%）、泰州（113.93%）、宿迁（100.15%）。

2. 竣工情况

全省已竣工项目学校 4408 所，已竣工项目数 8168 个，竣工面积 2184 万平方米，占改薄五年规划校舍建设总面积（以下简称“竣工率”）的 121.2%。

竣工率由高到低排序，依次是：南京（154.58%）、无锡（146.71%）、连云港（134.55%）、镇江（131.44%）、南通（128.88%）、淮安（125.97%）、徐州（123.02%）、常州（117.5%）、盐城（114.36%）、泰州（113.93%）、苏州（113.13%）、扬州（111.64%）、宿迁（90.95%）。

竣工面积按行政区划依次是（单位：万平方米）：南京（195.68）、无锡（117.64）、徐州（401.61）、常州（128.63）、苏州（128.04）、南通（178.82）、连云港（203.11）、淮安（123.58）、盐城（205.23）、扬州（116.56）、镇江（111.02）、泰州（51.41）、宿迁（222.77）。

（二）室外运动场建设情况

全省已开工建设室外运动场 1081 万平方米，占改薄五年规划室外运动场建设总面积的 131.39%。已竣工面积 1058 万平方米，竣工率为 128.54%。

竣工率由高到低排序，依次是：无锡（297.45%）、南京（251.39%）、常州（170.64%）、连云港（134.36%）、宿迁（129.97%）、镇江（124.41%）、淮安（121.83%）、苏州（121.15%）、徐州（117.16%）、泰州（115.39%）、扬州（111.58%）、盐城（108.73%）、南通（104.88%）。

竣工面积按行政区划依次是（单位：万平方米）：南京（94.09）、无锡（56.71）、徐州（202.79）、常州（28.45）、苏州（42.36）、南通（109.34）、连云港（60.99）、淮安（49.08）、盐城（118.21）、扬州（78.32）、镇江（54.15）、泰州（37.93）、宿迁（125.39）。

（三）校园校舍建设经费投入情况

全省已累计支出校园校舍建设经费 563.71 亿元，占改薄五年规划总投入的 138.74%。

经费投入完成率由高到低排序，依次是：淮安（197.4%）、南京（181.58%）、无锡（167.39%）、徐州（147.75%）、盐城（144.28%）、常州（136.46%）、扬州（134.35%）、泰州（127.4%）、连云港（125.96%）、苏州（122.93%）、南通（118.57%）、宿迁（102.99%）、镇江（102.83%）。

累计支出校园校舍建设经费按行政区划依次是（单位：亿元）：南京（69.24）、无锡（40.44）、徐州（90.13）、常州（46.23）、苏州（51.43）、南通（37.59）、连云港（35.27）、淮安（34.77）、盐

城（48.28）、扬州（37.2）、镇江（17.31）、泰州（11.82）、宿迁（44）。

二、设施设备购置进展情况

全省已完成设施设备购置学校 5671 所，完成设施设备购置 140.68 亿元，占改薄五年规划设施设备采购总额（以下简称“采购完成率”）的 127.41%。其中生活设施 152.85 万台/件/套，价值 149877 万元；图书 7354.74 万册，价值 107879 万元；数字教育资源 279.17 万 GB，价值 25242 万元；课桌凳 396.69 万套，价值 89063 万元；计算机、教学仪器设备 750.66 万台/件/套，价值 1034723 万元。

采购完成率由高到低排序，依次是：无锡（185.61%）、南京（185.41%）、常州（137.02%）、淮安（127.55%）、南通（127.38%）、镇江（125.1%）、扬州（118.39%）、盐城（116.14%）、连云港（114.31%）、徐州（114.12%）、泰州（107.79%）、苏州（105.77%）、宿迁（104.32%）。

完成采购任务量按行政区划依次是（单位：万元）：南京（196139）、无锡（134817）、徐州（198108）、常州（68626）、苏州（80253）、南通（130937）、连云港（82960）、淮安（84528）、盐城（116440）、扬州（72885）、镇江（43919）、泰州（45074）、宿迁（152099）。

总体上看，全省各市在校园校舍建设项目、室外运动场建设项目、校园校舍建设经费投入及设施设备购置项目上，基本已完成或超额完成规划任务，改薄工作成效明显，达到了需时进度要

求。目前全省义务教育学校改薄工作已进入扫尾总结阶段，请各市认真摸底排查，树立问题清单，寻找差距和短板，按进度要求与义务教育学校标准化建设相结合，与化解大班额办学相结合，采取切实有效措施，巩固已有成效，力保我省年内全面完成改薄任务。

- 附件：1.截至 2019 年 4 月底各市校园校舍建设项目实施进展情况表
2.截至 2019 年 4 月底各市设施设备购置项目实施进展情况表



(此件主动公开)

附件 1

截止 2019 年 4 月底各市区校园校舍建设项目实施进展情况表

单位: 平方米、万元、%

市别	校舍建设						室外运动场建设				校园校舍建设经费投入				
	五年规划 建设面积	开工面积	开工率	开工率 排名	竣工面积	竣工率	竣工率 排名	五年规划 建设面积	竣工面积	竣工率	竣工率 排名	五年规划 总投入	累计支 出经费	经费投 入完成 率	经费投 入完成 率排名
合计	18021025	25048929	139.00		21841110	121.20		8229306	10577877	128.54		4063123	5637053	138.74	
南京市	1265896	2718612	214.76	1	1956802	154.58	1	374272	940894	251.39	2	381283	692350	181.58	2
无锡市	801896	1191024	148.53	4	1176432	146.71	2	190655	567108	297.45	1	241577	404365	167.39	3
徐州市	3264725	4779719	146.40	5	4016123	123.02	7	1730859	2027872	117.16	9	610008	901262	147.75	4
常州市	1094719	1331657	121.64	10	1286311	117.50	8	166703	284454	170.64	3	338767	462295	136.46	6
苏州市	1131743	1964384	173.57	2	1280366	113.13	11	349656	423596	121.15	8	418351	514286	122.93	10
南通市	1387539	1860625	134.10	8	1788193	128.88	5	1042546	1093372	104.88	13	317079	375946	118.57	11
连云港市	1509532	2084517	138.09	6	2031130	134.55	3	453927	609875	134.36	4	279998	352678	125.96	9
淮安市	981055	1591842	162.26	3	1235803	125.97	6	402860	490788	121.83	7	176142	347698	197.40	1
盐城市	1794662	2189129	121.98	9	2052314	114.36	9	1087257	1182135	108.73	12	334634	482793	144.28	5
扬州市	1044040	1233991	118.19	11	1165554	111.64	12	701908	783159	111.58	11	276923	372048	134.35	7
镇江市	844663	1136213	134.52	7	1110213	131.44	4	435232	541453	124.41	6	168361	173124	102.83	13
泰州市	451280	514148	113.93	12	514148	113.93	10	328679	379250	115.39	10	92802	118231	127.40	8
宿迁市	2449275	2453067	100.15	13	2227720	90.95	13	964752	1253920	129.97	5	427197	439975	102.99	12

附件 2

截止 2019 年 4 月底各市区设施购置项目实施进展情况表

单位: 台、件、套、册、GB、万元、%

市别	五年规划 采购设施 设备价值	购置情况												已采购 设施设 备价值	采购完 成率	采购 进度 排名
		生活设施		图书		数字教育资源		课桌凳		计算机、教学 仪器		数量	价值			
		数量	价值	数量	价值	数量	价值	数量	价值	数量	价值					
合计	1104164	1528522	149877	73547410	107879	2791718	25242	3966857	89063	7506599	1034723	1406784	127.41			
南京市	105788	293920	18474	7256239	8800	94522	1625	313205	10229	1996910	157010	196139	185.41	2		
无锡市	72635	115142	19983	3514850	10020	126212	6617	282277	10203	243223	87993	134817	185.61	1		
徐州市	173600	122076	13256	14539081	25256	223137	2751	944987	15625	726392	141219	198108	114.12	10		
常州市	50084	56512	7572	1729982	3197	28902	599	238689	6756	327490	50502	68626	137.02	3		
苏州市	75877	76483	9511	6137849	6298	72110	1062	166900	4414	215963	58968	80253	105.77	12		
南通市	102789	116454	16699	4378594	7216	503024	2166	316172	7234	507652	97622	130937	127.38	5		
连云港市	72576	92153	10862	6531053	6986	42655	1414	433765	8881	274601	54817	82960	114.31	9		
淮安市	66272	40047	6613	2769647	3323	1017203	1632	108112	2995	143722	69964	84528	127.55	4		
盐城市	100258	70095	8073	11251588	12677	454292	2510	337914	5674	1662652	87506	116440	116.14	8		
扬州市	61565	140939	8080	2207142	4141	44869	686	193901	3734	340804	56245	72885	118.39	7		
镇江市	35108	74888	5860	1306562	2382	5229	511	94689	2273	281451	32893	43919	125.10	6		
泰州市	41815	36170	4496	2666183	4157	73811	1647	134165	2584	102297	32190	45074	107.79	11		
宿迁市	145797	293643	20397	9258640	13427	105752	2022	402081	8460	683442	107793	152099	104.32	13		

